



Dependencia Ejecutora: Dirección de Planeación y Desarrollo Social

Origen del Recurso (Ramo o modalidad de inversión)

FAIS

DATOS GENERALES			LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (AÑO) (PESOS)	ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (AÑO) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS		FECHAS		AVANCE (%)	
APERTURA PROGRAMÁTICA			MUNICIPIO (7)	LOCALIDAD O COLONIA (8)	AUTORIZADA (9)	FEDERAL (10)	ESTATAL (11)	MUNICIPAL (12)	OTRO ESPECIFICAR (13)	CANTIDAD (14)	UNIDAD DE MEDIDA (15)	HOMBRES (16)	MUJERES (17)	INICIO (18)	TERM (19)	FIS (20)	FIN (21)
PROGRAMA PRESUPUESTAL (Descripción) (4)	SUBPROGRAMA PRESUPUESTAL (Descripción) (5)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (6)															
NA		MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE EN CLLE MEXICO, COL LAZARO CARDENAS, CIUDAD DE ARMERIA.	ARMERIA	MUNICIPIO DE ARMERIA	\$850,865	\$0	\$0	\$ 850,864.50	\$0	210.70	METRO LINEAL	65	67	30-abr-18	31-dic-18	20	0
NA		MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN CLLE MEXICO, COL. LAZARO CARDENAS, CIUDAD DE ARMERIA.	ARMERIA	MUNICIPIO DE ARMERIA	\$359,819	\$0	\$0	\$ 359,818.63	\$0	210.70	METRO LINEAL	65	67	30-abr-18	31-dic-18	0	0
NA		MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE EN CLLE CHIHUAHUA, COL. CENTRO, CIUDAD DE ARMERIA.	ARMERIA	MUNICIPIO DE ARMERIA	\$805,623	\$0	\$0	\$ 805,623.18	\$0	200.70	METRO LINEAL	53	55	30-abr-18	31-dic-18	0	0
NA		MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN CLLE CHIHUAHUA, COL. CENTRO, CIUDAD DE ARMERIA.	ARMERIA	MUNICIPIO DE ARMERIA	\$373,150	\$0	\$0	\$ 373,149.66	\$0	200.70	METRO LINEAL	53	55	30-abr-18	31-dic-18	0	0
NA		MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE PRIMERA ETAPA EN CLLE PUEBLA, COL. CENTRO, CIUDAD DE ARMERIA.	ARMERIA	MUNICIPIO DE ARMERIA	\$1,494,342	\$0	\$0	\$ 1,494,341.78	\$0	401.70	METRO LINEAL	152	156	30-abr-18	31-dic-18	80	30
NA		MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE SEGUNDA ETAPA EN CLLE PUEBLA, COL. CENTRO, CIUDAD DE ARMERIA.	ARMERIA	MUNICIPIO DE ARMERIA	\$1,092,129	\$0	\$0	\$ 1,092,129.06	\$0	294.00	METRO LINEAL	106	106	30-abr-18	31-dic-18	80	30
NA		MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN CLLE DONATO GUERRA, COL. CENTRO, CIUDAD DE ARMERIA.	ARMERIA	MUNICIPIO DE ARMERIA	\$249,523	\$0	\$0	\$ 249,522.57	\$0	138.60	METRO LINEAL	39	41	30-abr-18	31-dic-18	0	0
NA		MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE EN CLLE DONATO GUERRA, COL. CENTRO, CIUDAD DE ARMERIA.	ARMERIA	MUNICIPIO DE ARMERIA	\$334,440	\$0	\$0	\$ 334,439.88	\$0	138.60	METRO LINEAL	20	20	30-abr-18	31-dic-18	0	0
NA		REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA INDEPENDENCIA, CIUDAD DE ARMERIA	ARMERIA	MUNICIPIO DE ARMERIA	\$110,000	\$0	\$0	\$ 110,000.00	\$0	1.00	PIEZA	1090	1121	30-abr-18	31-dic-18	0	0
NA		MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE EN CLLE SOTELO COVARRUBIAS, COL. INDEPENDENCIA, CIUDAD DE ARMERIA.	ARMERIA	MUNICIPIO DE ARMERIA	\$881,425	\$0	\$0	\$ 881,425.39	\$0	289.80	METRO LINEAL	29	31	30-abr-18	31-dic-18	25	30
NA		MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE EN CLLE LEONARDO B GUTERREZ, COL. INDEPENDENCIA, CIUDAD DE ARMERIA.	ARMERIA	MUNICIPIO DE ARMERIA	\$470,213	\$0	\$0	\$ 470,213.36	\$0	121.61	METRO LINEAL	10	10	30-abr-18	31-dic-18	100	0
NA		MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE EN CLLE ZARAGOZA, COL. CENTRO, CIUDAD DE ARMERIA	ARMERIA	MUNICIPIO DE ARMERIA	\$419,738	\$0	\$0	\$ 419,737.93	\$0	122.70	METRO LINEAL	60	90	30-abr-18	31-dic-18	0	0
NA		MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN CLLE ZARAGOZA, COL. CENTRO, CIUDAD DE ARMERIA	ARMERIA	MUNICIPIO DE ARMERIA	\$326,255	\$0	\$0	\$ 326,255.17	\$0	122.70	METRO LINEAL	60	90	30-abr-18	31-dic-18	0	0
NA		MEJORAMIENTO DE RED DRENAJE EN VARIAS CALLES EN COFRADIA DE JUAREZ, ARMERIA, COLIMA.	COFRADIA DE JUAREZ	COFRADIA DE JUAREZ	\$680,911	\$0	\$0	\$ 680,910.87	\$0	193.60	METRO LINEAL	49	51	30-abr-18	31-dic-18	0	0
NA		MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES, COL. LA PALMERA, RINCÓN DE LÓPEZ, ARMERIA, COLIMA.	RINCÓN DE LÓPEZ	RINCÓN DE LÓPEZ	\$1,425,113	\$0	\$0	\$ 1,425,112.50	\$0	239.80	METRO LINEAL	40	58	30-abr-18	31-dic-18	0	0
NA		MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE EN AV. TORRES QUINTERO, COL. CRISTO REY, CIUDAD DE ARMERIA.	ARMERIA	MUNICIPIO DE ARMERIA	\$247,943	\$0	\$0	\$ 247,943.23	\$0	93.00	METRO LINEAL	15	13	30-abr-18	31-dic-18	0	0
NA		CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EJIDO, COL EJIDO, CIUDAD DE ARMERIA	ARMERIA	MUNICIPIO DE ARMERIA	\$471,057	\$0	\$0	\$ 471,057.44	\$0	245.30	METRO LINEAL	386	396	30-abr-18	31-dic-18	0	0
NA		CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO	ARMERIA	MUNICIPIO DE ARMERIA	\$1,000,000	\$0	\$0	1,000,000.00	\$0	15.00	PZA			30-abr-18	31-dic-18	0	0
NA		CONSTRUCCIÓN DE HUELLA DE CONCRETO CENTRAL EN CALLE GUILLERMO PRIETO, COL. CENTRO, CIUDAD DE ARMERIA	ARMERIA	MUNICIPIO DE ARMERIA	\$223,158	\$0	\$0	\$ 223,157.85	\$0	337.23	METRO CUADRADO	21	19	30-abr-18	31-dic-18	0	0
NA		CONSTRUCCIÓN DE HUELLA DE CONCRETO CENTRAL EN CALLE CHIHUAHUA, COL. CENTRO, CIUDAD DE ARMERIA	ARMERIA	MUNICIPIO DE ARMERIA	\$293,069	\$0	\$0	\$ 293,068.82	\$0	356.50	METRO CUADRADO	53	55	30-abr-18	31-dic-18	0	0
NA		CONSTRUCCION DE HUELLA DE CONCRETO CENTRAL EN AV. TORRES QUINTERO, COL. CRISTO REY, CIUDAD DE ARMERIA	ARMERIA	MUNICIPIO DE ARMERIA	\$209,760	\$0	\$0	\$ 209,760.41	\$0	279.00	METRO CUADRADO	14	14	30-abr-18	31-dic-18	0	0
NA		CONSTRUCCIÓN DE HUELLA DE CONCRETO CENTRAL CALLE JESÚS GONZALEZ EN COALATILLA, ARMERIA, COL.	AUGUSTO GOMEZ VILLANUEVA (COALATILLA)	AUGUSTO GOMEZ VILLANUEVA (COALATILLA)	\$915,222	\$0	\$0	\$ 915,222.48	\$0	849.72	METRO CUADRADO	48	61	30-abr-18	31-dic-18	100	0



Dependencia Ejecutora: Dirección de Planeación y Desarrollo Social

Origen del Recurso (Ramo o modalidad de inversión) FAIS

DATOS GENERALES			LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (AÑO) (PESOS)	ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (AÑO) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS		FECHAS		AVANCE (%)		
APERTURA PROGRAMÁTICA			NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (6)	MUNICIPIO (7)	LOCALIDAD O COLONIA (8)	AUTORIZADA (9)	FEDERAL (10)	ESTATAL (11)	MUNICIPAL (12)	OTRO ESPECIFICAR (13)	CANTIDAD (14)	UNIDAD DE MEDIDA (15)	HOMBRES (16)	MUJERES (17)	INICIO (18)	TERM (19)	FIS (20)	FIN (21)
PROGRAMA PRESUPUESTAL (Descripción) (4)	SUBPROGRAMA PRESUPUESTAL (Descripción) (5)																	
NA		CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ANDADORES EN ZONA CERRIL	ARMERIA	FLOR DE COCO	\$180,000	\$0	\$0	\$ 180,000.00	\$0	220.00	METRO CUADRADO	27	43	30-abr-18	31-dic-18	0	0	
NA		CONSTRUCCION DE BANQUETAS ANDADOR EN CALLEJON REFORMA COLONIA LAZARO CARDENAS, ARMERIA, COL.	ARMERIA	MUNICIPIO DE ARMERIA	\$101,398	\$0	\$0	\$ 101,398.00	\$0	124.00	METRO CUADRADO	27	23	30-abr-18	31-dic-18	0	0	
NA		CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN CALLEJON REFORMA, COLONIA LAZARO CARDENAS, ARMERIA, COL.	ARMERIA	MUNICIPIO DE ARMERIA	\$180,022	\$0	\$0	\$ 180,022.44	\$0	79.47	METRO CUBICO	27	23	30-abr-18	31-dic-18	0	0	
NA		CONSTRUCCION DE HUELLA DE CONCRETO CENTRAL EN CALLE DONATO GUERRA, COL. CENTRO, CIUDAD DE ARMERIA.	ARMERIA	MUNICIPIO DE ARMERIA	\$429,907	\$0	\$0	\$ 429,906.53	\$0	415.80	METRO CUADRADO	39	41	30-abr-18	31-dic-18	0	0	
NA		MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COL GREGORIO TORRES QUINTERIO, CIUDAD DE ARMERIA.	ARMERIA	MUNICIPIO DE ARMERIA	\$258,000	\$0	\$0	\$ 258,000.00	\$0	43	PIEZA	648	667	30-abr-18	31-dic-18	0	0	
NA		MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DEL PUERTECITO.	EL PUERTECITO	EL PUERTECITO	\$360,000	\$0	\$0	\$ 360,000.00	\$0	60	PIEZA	192	214	30-abr-18	31-dic-18	0	0	
NA		MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA EJIDO, CIUDAD DE ARMERIA.	ARMERIA	MUNICIPIO DE ARMERIA	\$258,000	\$0	\$0	\$ 258,000.00	\$0	43	PIEZA	386	392	30-abr-18	31-dic-18	0	0	
NA		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS (SUPERVISIÓN)	ARMERIA	MUNICIPIO DE ARMERIA	\$300,000	\$0	\$0	\$ 300,000.00	\$0	OTROS	OTROS	NA	NA	30-abr-18	31-dic-18	0	0	
NA		SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS (LABORATORIO)	ARMERIA	MUNICIPIO DE ARMERIA	\$100,000	\$0	\$0	\$ 100,000.00	\$0	OTROS	OTROS	NA	NA	30-abr-18	31-dic-18	0	0	
NA		CONTRATACION DE ESTUDIOS DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y EVALUACION DE PROYECTOS	ARMERIA	MUNICIPIO DE ARMERIA	\$129,497	\$0	\$0	\$ 129,497.12	\$0	1	ESTUDIO	14770	14829	30-abr-18	31-dic-18	0	0	
NA		CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE DF	ARMERIA	MUNICIPIO DE ARMERIA	\$152,998	\$0	\$0	\$ 152,998.08	\$0	1	ESTUDIO	NA	NA	30-abr-18	31-dic-18	0	0	
NA		AMORTIZACION CREDITO BANOBRAS	ARMERIA	MUNICIPIO DE ARMERIA	\$1,966,327	\$0	\$0	\$ 1,966,327.47	\$0	NA	NA	NA	NA	30-abr-18	31-dic-18	0	0	
<b>TOTAL</b>					<b>\$17,649,904</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$17,649,904</b>	<b>\$0</b>			<b>18434</b>	<b>18671</b>			<b>12</b>	<b>3</b>	

Ing. Marco Antonio Miramontes Anguiano  
ELABORÓ

Ing. Marco Antonio Chávez Jiménez  
AUTORIZO

Ing. Marco Antonio Chávez Jiménez  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA